

MAN 3 C - Milieu-impact bouwplaats - WATERVERBRUIK
c. Waterverbruik op de bouwplaats




In onderstaand overzicht is het maandelijks waterverbruik weergegeven en uitgezet tegen de vooraf gestelde doelen. Er dient een verantwoordelijke persoon te worden benoemd welke deze gegevens verzameld en bewaakt:

Verantwoordelijk persoon:	Dhr.: Robert Seinen
---------------------------	---------------------

Doelstelling

De doelstelling is gebaseerd op aangeleverde informatie van voorgaande projecten, ca. 100m3 per maand. Doelstelling wordt na eerste 2 maanden bijgesteld naar realistisch beeld.

Meetdatum	Datum	Fase	Meetstand 1 [m ³]	Totale meterstand [m ³]	Verwachte meterstand (maximum) [m ³]
Maand 0	1 september 2023	Begin	30	30	0
Maand 1	1 oktober 2023	Paalfundering	120	150	100
Maand 2	1 november 2023	Paalfundering	120	270	200
Maand 3	1 december 2023	Paalfundering	126	396	300
Maand 4	1 januari 2024	Fundering/staal	25	421	400
Maand 5	1 februari 2024	Fundering/staal/gevel/dak	54	450	500
Maand 6	1 maart 2024	Staal/Gevel/Dak/Laadkuil	77	473	600
Maand 7	1 april 2024	Dak/Gevel/Betonvloeren	105	501	700
Maand 8	1 mei 2024	Dak/Betonvloeren/Afbouw	129	525	800
Maand 9	1 juni 2024	Dak/Betonvloeren/Afbouw	165	561	900
Maand 10	1 juli 2024	Straatwerk/Afbouw	221	782	1000
Maand 11	1 augustus 2024	Straatwerk/Afbouw	217	778	1100
Maand 12	1 september 2024	x	221	782	1200
Maand 13					
Maand 14		Oplevering			



Meetdatum	Datum	Stand van het werk
Maand 0	1 september 2023	Begin
Maand 1	1 oktober 2023	xxx
Maand 2	1 november 2023	xxx
Maand 3	1 december 2023	xxx
Maand 4	1 januari 2024	xxx
Maand 5	1 februari 2024	xxx
Maand 6	1 maart 2024	xxx
Maand 7	1 april 2024	xxx
Maand 8	1 mei 2024	xxx
Maand 9	1 juni 2024	xxx
Maand 10	1 juli 2024	xxx
Maand 11	1 augustus 2024	xxx
Maand 12	1 september 2024	xxx
Maand 13		xxx
Maand 14		Oplevering

Eindanalyse (d.d.)